



" "

" "

8 31

8 31

8 27

>

"

<

8 17

"

"

18

13#

5  
10  
10 12 5 7  
9 60  
8 9 8 26 30  
90  
17#18#

17#18#  
KDP 10

40  
9  
5  
5 5 4

15

23-2

14-1 11-2

41

50

42

15 -40

45

1981 8

2013 - 2015

1

1 973

1981 12

2007

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

11

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至8月28日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩（朝美）	口罩4	口罩95	防护服（雨衣）	隔离衣（白褂大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒液（L）	次氯酸钠（L）	消毒片100片/瓶	防护服	乳胶手套	一次性手套	免水洗手液（L）	透明皂	酒精	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	分免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）
中心抄区	173	72500	20	120	0	62	105	125	94	55	24	100	312	16735	120	280	216	30360	7675	2680	852	436	1	1	35	745	245	400	5



### 每周电梯增设进展统计表 (2020.8.22—8.28)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作,争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	5号楼4单元电梯基础浇筑完毕,进行养护。
		五宿舍	38	9	1	17	本周1部电梯建成完工,1部走政府审批手续。
3	趵突泉校区	东村、西村 舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	24	0	0	10	继续接洽签字事宜,与2个单元房东人对接,分析电表安装方案,做不同意住户工作。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部电梯正在施工中;另1部电梯手续已办理,因连廊长度问题正组织住户协商中,协商一致后即可开工建设。

### 每周电改进展统计 (2020.8.22—8.28)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电室防水完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限电基础情况无法施工,配电室部分改造需多次停电,现在是用电高峰期,没有临时供电设备,所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司。	本周电改进展先完成
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成,二宿舍四个变压器室、三宿舍两个变压器室已运送到二三宿舍院内。	二宿舍电改公建部分因角铁、电力横担等材料还没到,暂无新进展。
		五宿舍	花坛北侧2个箱变基础完成;变电室周边施工完成,变电室院内施工完成。16号楼、18号楼二个箱变基础完成。	
			引发群体反对事件,暂停施工。	
			电改基础施工基本完毕,等待验收后继续推进。	3 趵突泉校区 东村、西村青年公寓、
			东村:本周再次联系恒固电气公司桑工,预算正在测算中;西村、舜玉:据悉验收资料已经陈曦科长上报市公司审核,等待中。	4 千佛山校区 东院、北院南院、甸柳燕山
			北院部分箱变尺寸不全,已经上报相关单位,等待验收。签约已经达到84%。燕山电表箱已经安装完毕。	
			1.甸柳继续打楼层穿线孔,同时安装电表箱。2.土建工程验收施工单位已经与供电公司对接继续整理验收材料。3.北院土建过河道等待汛期结束批复施工	

### 每周水改进展统计 (2020.8.22—8.28)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)	
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成,泵房改造完成50%,安装水表之前户表改造分为:三部分,第一部,户表并到单元内,这部分除去三栋高层8、9、10楼以及34.35.36号楼,都已施工完毕。第二部分为楼内立管及PE分管的穿管合口安装,这部分除去三栋高层以及24.35.36号楼,都已施工完毕,第三部分为打眼入户敷设PPR管道并预留合口,这部分已完成650户。	本周施工41号楼开始入户施工,完成50余户,12号楼完工,在推进中,15、16、50号楼,第二遍扫尾施工,在推进中。	
2	趵突泉校区	二供	东村(高层)	东院、北院	东院、北院二供改造投入,二宿舍室外水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	改,并在未水改住户门口张贴水改施工单。
			东村(高层)	东院、北院	等待济南市城乡水务局批复过河道、过涵洞方案,全力推进中。(目前仍以此原则为主)但是目前,施工队已全面进场施工。	施工队已全面进场施工,开挖路面、过涵洞。
3	千佛山校区	二供	东院、北院(高层)	签约户数达到94%以上,北高泵房位置不合理,水务集团需要重新勘探新的位置。东院已确定泵房位置	北高泵房位置不合适,河道手续正在院泵房继续扎笼子浇筑水泥,完成到西院施工。	

注:直供水现在还没有政策。



### 中心校区未竣工项目施工进度（8.29）

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	中心校区学生公寓13#楼改造	7月1日	60	8月30日	是	
2	中心校区学生公寓13#楼改造-整体卫浴	6月底对接		8月30日前完工	是	
3	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45		是, 等待学部调联机工程竣工后开工	
4	中心校区17#公寓一二层卫生间改造工程	6月24日	40	8月14日	竣工	
5	中心校区南院家属区1-6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	

6	中心校区功能材料楼前广场地面整修	6月29日	30	7月29日	竣工	
7	山东大学继电保护单元更换项目	7月10日	60	9月9日	是	
8	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	

### 千佛山未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	千佛山校区南院配电室	5月2日	100	8月31日	是	
2	千佛山校区学生公寓9#楼改造项目	7月1日	60	9月1日	是	
3	千佛山校区学生公寓8#-9#外墙粉刷	8月26日	30	9月26日	是	
4	山东大学千佛山校区运动场改造工程	6月3日	90	9月6日	是	
5	山东大学继电保护单元更换	7月10日	60	9月9日	是	
6	学能源台建设-校区	5月25日	90	9月9日	是	
7	区直装	8月10日	20	8月30日	是	

### 洪家楼校区未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	洪家楼校区直饮水安装	8月10日	20	8月31日	是	

## 趵突泉校区未竣工项目施工进度展(8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	趵突泉校区学生公寓1号楼	7月20日	40	8月31日	竣工	<p>Project 1 Progress: 100% completion across all categories: 外环, 外铺, 内环, 内铺, 内墙, 暖气, 地面, 门窗.</p>
2	趵突泉校区大学生活动中心室外配套工程	7月28日	45	9月13日	是	<p>Project 2 Progress: 围档 100%, 基石石拆除 100%, 基石石安装 80%, 花岗岩面 70%, 卵石路面 0%.</p>
3	山东大学趵突泉校区中心配电室改造工程	6月5日	90	9月5日	是	<p>Project 3 Progress: 户内高低压柜清理 100%, 柜后出线柜 100%, 柜体穿线孔、空开材料安装调试 100%, 柜体穿线 100%, 柜体穿线 100%, 柜体穿线 100%, 柜体穿线 60%, 柜体穿线 70%.</p>
4	趵突泉校区二次水机安装	8月20日	20	8月30日	是	<p>Project 4 Progress: 前期水电布线 100%, 安装 0%.</p>