



— — 2020

2020 10 10

— — 2020

2020 10 10

2019 7 9

— —

"

"

"

"

"

"

"

"

—

— 2020

2020 10 10

— — 2020

2020 10 10

"

"

"

"

"

"

"

"

— —

2015 12 11

— —
2015 12 28 29

“ ”

【党建引】

“ ”

“ ”

2020 9 29

14
9 30

10 9

14

14

2020

“

”

“

”

”

”

”

”

”

”

10 10

—11

”

”

【工作】

10 6

2020

19

2020

2020

2021

2020

【三全 人】

” ”

” ” ” ”

” ”

” ” ” ” ” ” — —

”

” ” ” ”

”

【 保 件 】

63000

"

"

'

"

"

【 园 】

8 9

6-9

IP
2020

9

【 工 】

5 5 4
3-1 3-2 23-1

23-3

1571

8

45

【 力 】

1973 2

2016

2018

20

17- 21

2019 9 5 12 30

2019

"

"

8

9

1. 31

"

"

1970 10

"

"

"

"

2020

4

"

"

1990

1

2016 4

180

7000

-

2018

2018- 2019

14

2020

A

每周电改进展统计报表(2020.10.3-10.9)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作(进展)
1	中心校区	二宿	宿院	外管线路100%完成,箱变改造完成50%,入户整体完成750户。	15-10号楼投运完成20户。		
2	洪家楼校区	二宿	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外管管网及室内管网及铺设完毕,线路改造已完成并投入使用,二宿舍宿舍水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	二宿舍1号楼一层厕所冲水,花洒低位水及换热水器水改材料准备。		

每周水改进展统计(2020.9.26-10.9)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作(进展)
1	中心校区	二宿	宿院	外管线路100%完成,箱变改造完成50%,入户整体完成750户。	15-10号楼投运完成20户。
2	洪家楼校区	二宿	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外管管网及室内管网及铺设完毕,线路改造已完成并投入使用,二宿舍宿舍水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	二宿舍1号楼一层厕所冲水,花洒低位水及换热水器水改材料准备。

每周电改进展统计(2020.9.26-10.9)


序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作(进展)
1	中心校区	二宿	外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电室防水完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无线拉杆基础现在无图纸,无法施工;配电室部分改造需多次停电,现在是用电高峰期,没有临时供电设备,所以现在只能先做外线工程。	竣工验收资料整改中,本周电改进度无显著变化。
2	洪家楼校区	二宿 三宿舍	二宿舍外管管网及室内管网及铺设完毕,线路改造已完成并投入使用,二宿舍宿舍水表已全部安装完成。三宿舍外管管网及室内管网及铺设完毕,线路改造已完成并投入使用,三宿舍宿舍水表已全部安装完成。	二宿舍1号楼一层厕所冲水,花洒低位水及换热水器水改材料准备。
3	明湖校区	二宿 三宿舍	电改基础施工基本完毕,剩余无线拉杆基础及外管埋管等。因无线拉杆基础现在无图纸,无法施工;外管埋管部分改造需多次停电,现在是用电高峰期,没有临时供电设备,所以现在只能先做外线工程。	10.8日上午,殷部长、刘部长一行到明湖校区施工现场进行专项检查。目前施工进度良好,前期施工进度良好,殷部主要任务是督促施工进度,再安排刘部长,争取与百胜的(百胜事宜)。

中心校区未竣工项目施工进度(10.10)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
2	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
3	中心校区明德楼AB连廊2-3层及BC连廊2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注	
部主	1	3月27日	根据软件设计时间，邀请专家开展一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工办，后勤承办
	2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层党组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
第5次	3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年办公会议纪要
第5次	4	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年办公会议纪要
第5次	5	4月2日	推进中心校区南院3#高层公共维修资金建账工作和楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年办公会议纪要
	6	4月2日	千佛山校区二次供水改造，目前东院泵房正在施工。	郑延昆	11月30日	千佛山校区管理办公室	



员

务

审